



COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

DECORATO AL VALOR MILITARE

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI) Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO "TELELASER TRUCAM HD"

In data 29/11/2023 alle ore 12:30 in località VIA ADEGASPERI/FIANTE di ROMANO NEZZELINO
 i sottoscritti CORR. COLÒ ROCCO - ASS. BONTORIN LUCA - ASS PELLIZZARI ERIK - ASS COSTA ROMU
 in servizio presso IL COMANDO DI ROMANO D'EZZELINO
 hanno effettuato le prove per la verifica di funzionalità INIZIALE/PERIODICA del dispositivo TELELASER TRUCAM HD TC010705
 approvato dal Ministero II.TT con decreto n.0000242 del 5 Luglio 2018 e distribuito in Italia da ELTRAFF S.R.L.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017 recante disposizione per "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARANO

- di aver preso visione del Certificato di Taratura n. 235 2023 ACCR VX del 24/10/2023 del ----- relativo al dispositivo in oggetto;
- di aver preso visione della Dichiarazione di Collaudo e Conformità o di Manutenzione Periodica n. 3626 / 2023 del 07/11/2023 relativa al dispositivo in oggetto;
- di aver installato o di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite da ELTRAFF S.R.L. e prescritte nel Manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo sia integro e le iscrizioni regolamentari siano presenti ed integre;
- di aver verificato che i sigilli siano integri e correttamente collocati;
- di aver effettuato le operazioni di diagnosi riportate di seguito:

AUTOTEST	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST DEL DISPLAY INTERNO	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST A VELOCITA' ZERO E DISTANZA PREFISSATA	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST DI ALLINEAMENTO MIRINO	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST DI ALLINEAMENTO TELECAMERA	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO

- di aver abbassato il limite di cattura così da simulare delle vere infrazioni;
- di aver effettuato le operazioni di verifica funzionale riportate di seguito:

VERIFICA DI MISURA DELLA VELOCITA'	ORARIO INIZIO:	ORARIO FINE:
NUMERO VEICOLI OGGETTO DI RILEVAMENTO SOPRA IL LIMITE DI CATTURA (TOTALE) (min.20):	<u>10:51</u>	<u>11:38</u>
NUMERO IMMAGINI ACQUISITE CORRETTAMENTE	<u>89</u>	
% IMMAGINI ACQUISITE (FOTOGRAFATE/TOTALE):	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 95% <input type="checkbox"/> < 95% NEGATIVO

Ai sensi del capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017
 SI ATTESTA

- che il dispositivo in oggetto funziona correttamente in quanto tutte le operazioni di diagnosi e verifica hanno dato esito positivo e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, non ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.
- che il dispositivo in oggetto NON funziona correttamente in quanto almeno una delle operazioni di diagnosi e verifica ha dato esito negativo o che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data:

29/11/2023

I verbalizzanti:

[Signature]
[Signature]


TR2-MD01-03

Comune di Romano d'Ezzelino
 Protocollo N. 0018391/2023 del 29/11/2023